Монтаж локальной сети института

'O'zGASHKLITI" DUK Ууководитель проекта		ала проекта: аг прокрутки:	31.03.2																																				
аслов В.В.		Маркер вех:	1		Апр 21 2		24 25	26 27		20 -2	20   1		1 4-1	Май	1 7 1	٥١٥	I 10 L	1 1 1 1	12 14	15	16 17	10 4	امد ام	21 2	ا در ا	24 25	ا عداء	7   20	20 20	1 21 L	И	ЮНЬ	4   5	۔ اے	ـا ، ـا	0 10	11   43	2 12	T T
Описание вехи	Кому назначено	Ход выполнения	Начало	Дней	C 2	ч п	24 - 25 C B	-26 27 П В	28 C	29 3	п с	ВГ	7 B	5 б С Ч	п	8 9 C B	п	1 12 3 C	13 14 Ч П	C C	16 17 В П	18 1 B (	9 20 C 4	П С	2 23 . B	Z4 Z5 П В	C C	7 28	29 30 C B	31	B (	З Ч	4 5 П С	В	1 B	9 10 C 4	п с	2 13 E B	
Монтаж отверстий.									Ш									Ш							Ш			Ш											L
1й Этаж (26 отверстий)	Михаил	95%	31.03.2021	10																																			
2й Этаж (28 отверстий)	Михаил	85%	05.04.2021	10																																			
3й Этаж (28 отверстий)	Михаил	75%	10.04.2021	10																																			
4й Этаж (30 отверстий)	Михаил	90%	15.04.2021	10																																			
5й Этаж (28 отверстий)	Михаил	85%	19.04.2021	10																																			
Монтаж настенных шкафов и проводка электропинатия.																																							
1й этаж	Михаил Группа IT	0%	21.04.2021	4																																			
2й Этаж	Михаил Группа IT	0%	23.04.2021	4																																			
3й Этаж	Михаил Группа IT	0%	25.04.2021	4																																			Î
4й Этаж	Михаил Группа IT	0%	27.04.2021	4																																			
5й Этаж	Михаил Группа IT	0%	29.04.2021	4																																			
Прокладывание сетевых кабелей и монтаж по кабинетам.																																							
5й Этаж (96 точек)	Группа ІТ	0%	02.05.2021	11																																			
4й Этаж (96 точек)	Группа IT	0%	10.05.2021	10																																			
Зй Этаж (96 точек)	Группа IT	0%	18.05.2021	10																																			
2й Этаж (96 точек)	Группа IT	0%	26.05.2021	10																																			
1й Этаж (96 точек)	Группа IT	0%	03.06.2021	10																																			
Проверка, настройка и пусконаладочные работы.	Группа IT																																						
Наладка сетевого оборудования	Группа IT		11.06.2021	4					П																														
Проверка точек, в режиме экспулатации	Группа IT		13.06.2021	5																П																			Ì
Прокладка и перенос сервера на 1й этаж	Группа IT		16.06.2021	6					П						П			$\sqcap$		П			$\sqcap$		$\sqcap$														ĺ
			13.06.2021						П									П		П			П		$\sqcap$													T	Î
			10.06.2021						П				П		П			$\sqcap$		П			$\sqcap$		$\sqcap$					$\sqcap$					$\sqcap$			$\top$	İ
			10.06.2021						П						$\Box$			$\top$		П			$\top$	$\top$							$\top$								İ
			10.06.2021						П						$\Box$			$\top$		П			$\top$							$\top$	$\top$								
			10.06.2021												$\Box$		П	$\top$		П			$\top$		$\forall$			$\dagger \dagger$		$\top$	$\top$							#	
			10.06.2021						П	$\sqcap$	$\top$				$\Box$		$\sqcap$	$\top$				$\parallel$	$\top$	$\top$	$\dagger \dagger$					$\top$	$\dagger$	$\dagger \dagger$						$\top$	t
обы добавить дополнительны			,																																				t