

АКТ

1. Полевого контроля и приемки топографических работ

Мы, нижеподписавшиеся: asd  
составили настоящий акт в том, что за период с  
03/03/2022 11:43 PM  
произведен контроль и приемка топографических работ, выполненных на объекте:  
4451145145  
по заданию заказчика  
asdasd

виды и объемы выполненных работ:

№ п/п	Наименование виды работ	Ед.измерения	Объем работ / факт	Категория работ
1	Теодолитные хода	км	asd	
2	Техническое нивелирование	км	asd	
3	Закладка центров тип	знак		
4	Координирование углов	точ	ads	
5	Мензульная съемка М1:500 сеч.м	га	asd	
6	Тахеометрическая съемка М:1 сеч м	га	asd	
7	Корректировка съемки М1:	га	asd	
8	Перенос проекта в натуру и исполнительная съемка	км	asd	

Работы выполнены в соответствии с программой работ, в \_\_\_\_\_ системе координат и в \_\_\_\_\_ системе высот.

Результаты полевого контроля:

а) теодолитные хода

№	Наименование хода	Длина хода	К-во углов	Угл невязки:получ,допуст	Лин.невязки:абсол,относ
1	asd				

выполненные asd

контрольные

б) нивелирные хода

№	Наименование хода	Длина хода	К-во штатив	Невязки в мм получ	Невязки в мм допуст	Примеч
1						

выполненные

контрольные

Топографическая съемка, перенос проекта в натуру, контрольно-исполнительная съемка (виды выполненных работ подчеркнуть) проверена на \_\_\_\_\_ планшетах с номенклатурой: \_\_\_\_\_

№	Оценка качества	Средняя ошибка (расхождение) в мм плана	Расхождение превышающее 1мм плана в проц.	Средняя ошибка (расхождение) по высоте
1				

Состояние полевой документации:

asd

Замечания по оформлению планшетов:

asd

ШНК 1.02.07-19

Таблица контрольных измерений (план)

Контроль и оценка качества горизонтальной съемки

№	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) d, (мм) плана	Между какими контурами произведены промеры	Примечание
1						

Количество расхождений между ближайшими контурами (капитальные здания и сооружения) превышающих допуск (0,4 мм. плана) \_\_\_\_\_ Средняя погрешность положения на плане предметов и контуров местности с четкими

очертаниями в мм плана  $d^{CP}=d/n$  \_\_\_\_\_ мм, при допуске 0,5мм.

Количество расхождений, превышающих удвоенного значения допустимой средней ошибки, получено \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_\_\_ %, при допуске 10%.

**Количество расхождений превышающих предельную погрешность:**

а) для капитальной застройки \_\_\_\_\_ или % при допуске 5%; б) для предметов и контуров местности с четкими очертаниями \_\_\_\_\_ или % при допуске 5%.

Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

Таблица контрольных измерений (рельеф)

№	Отметка с плана (м)	Отметка в натуре (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) (м)	Расхождения (гр.3-гр.2) d, (мм) плана	Наименование контур	Примечание
1						

Средняя ошибка в см  $H_{cp} = H/n =$  см при допуске см.  
Примечания Количество предельных расхождений (не превышающих удвоенное значение допустимой средней ошибки) получено , что составляет %, при допуске 10 %.  
Количество расхождений, превышающих удвоенную среднюю допустимую погрешность , что составляет %, при допуске 5 %.

**Примечания:**

1. При углах наклона местности до 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна 12см.  
2. При углах наклона местности более 20 допустимая средняя ошибка по высоте равна:  
- сечение рельефа через 0.5м - 17см;  
- сечение рельефа через 1м - 34см;  
- сечение рельефа через 2м - 67см;  
- сечение рельефа через 5м - 167см;  
Оценка качества горизонтальной съемки:

Замечания по пропуску элементов ситуации, правильности применения условных знаков:

**2. полевого контроля и приемки работ по съемке инженерных сетей**

Мы, нижеподписавшиеся:  
составили настоящий акт в том, что за период с по 20 г.  
произведен контроль и приемка работ по съемке инженерных сетей, выполненных на объекте:  
№ договор  
Соответствие объемов выполненных работ указанным: в пояснительной записке; в программе работ.

**Результаты полевого контроля:**

Съемка инженерных сетей проверена на листах, и/или планшетах с номенклатурой:

№	Планшет (лист)	Средняя ошибка (расхождение) в мм плана	Расхождения, превышающие 1,4мм плана в процентах	Средняя ошибка (расхождение) см по высоте
1				

Состояние полевой и камеральной документации:  
Замечания по оформлению планшетов, ЦТП:  
ШНК 1.02.07-19  
Приложение к акту полевого контроля

**ВЕДОМОСТЬ**

**контрольных измерений (план)**

**Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей**

№	Расстояния с плана (м)	Расстояния в натуре м	Расхождения d, м	Расхождения d (мм) плана	Между какими контурами и инженерными сооружениями произведены промеры
1					

Средняя погрешность положения на плане инженерных сетей  $d_{cp} = d/n$  мм, при допуске мм, по ШНК 1.02.08  
Количество предельных расхождений (не более удвоенных средних допустимых) получено , что составляет %, при допуске 10%.  
Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания по пропуску элементов инженерных сетей, правильности применения условных знаков:  
Проверку произвел(и)

С актом ознакомлен(ы)

ШНК 1.02.07-19  
Приложение к акту полевого контроля

**ВЕДОМОСТЬ**

**Контрольных измерений-высота**

**Контроль и оценка качества съемки инженерных сетей**

№	Глубина заложения коммуникации с плана см	Глубина заложения коммуникации в натуре см	Расхождения(h) (гр.3-гр.2) см	Описание местоположения контрольного замера
1				

Предельные расхождения между значениями глубин заложения инженерных коммуникаций, определенных во время съемки с помощью приборов и инструментов и по данным контрольных полевых измерений, не должны превышать 15% глубины заложения.  
Средняя ошибка (расхождение) в см по высоте  $h_{cp} = h/n$  см, при допуске см.  
Оценка качества плановой съемки инженерных сетей

Замечания  
Проверку произвел(и)  
sadasdasdsad

С актом ознакомлен(ы)